

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
EDUCACIÓN																	
EDUCACIÓN BÁSICA											829 617 876.00	962 226 003.43	91 249 184.69				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																	
B002	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JESUS AGRIPINO GUTIERREZ HERNANDEZ" CCT 07EJN0340X	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Aldama	Aldama	0	0	0		
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07EJN0239I	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0		
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - " EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07EJN0187T	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia	0	0	0		
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "FELIPE CARRILLO PUERTO" CCT 07EJN0173Q	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Escuintla	La Independencia	0	0	0		
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CCT 07EJN0124H	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Frontera Hidalgo	Ignacio Zaragoza	0	0	0		
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ADELINA FLORES TRUJILLO" CCT 07EJN0053D	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0		
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MONTECRISTO DE GUERRERO" CCT 07EJN0194C	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0		
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - " JUSTO SIERRA MENDE " CCT 07EJN0433M	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Ocosingo	San Antonio Tijuana	0	0	0		
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07EJN0526B	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	0	0	0		
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL - "ANAHUAC" CCT 07DJN1265O	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0		
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL - "JORGE CASAHONDA CASTILLO" CCT07DJN0689N	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Palenque	Río Chanchalá	0	0	0		
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL " LUZ GONZALEZ BAZ " CCT 07DJN0008S	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0		
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRANCISCO SANTIAGO BORRAZ" CCT 07DJN1493I	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Venustiano Carranza	La Gloria (La Tranca)	0	0	0		
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CCT 07DCC1690U	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Amatán	Adolfo López Mateos	0	0	0		
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JACINTO PEREZ PAJARITO" CCT 07DCC0328N	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0		
B017		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CCT 07DCC1794P	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Chamula	Joltojic	0	0	0		
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CCT 07DCC1503J	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Chamula	Ukumtic	0	0	0		
B019		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "PLUTARCO ELIAS CALLES" CCT 07DCC1584K	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Chamula	Arvenza Uno	0	0	0		
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CCT 07DCC1304K	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Coapilla	Buenavista (Matasanos)	0	0	0		
B021		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CESAR AUGUSTO SANDINO" CCT 07DCC0076Z	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Huitiupán	Santa Catarina de Las Palmas	0	0	0		
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "PASCUAL ORTIZ RUBIO " CCT07DCC1418M	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Las Margaritas	Francisco I. Madero	0	0	0		
B023		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON " CCT 07DCC1554Q	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0		

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B024		CONSTRUCCIÓN DE 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " AMADO NERVO ORDAZ " CCT 07DCC1209G	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Ocosingo	Nuevo Mixico	0	0	0
B025		CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0186F	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Ocosingo	Santa Elena	0	0	0
B026		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0199J	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Ocosingo	San Marcos	0	0	0
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT07DCC0466P	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Ocosingo	Tenango	0	0	0
B028		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "RUBEN DARIO" CCT07DCC1628R	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B029		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "DOROTEO ARANGO" CCT07DCC1275F	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Salto De Agua	San Pedro Sabana	0	0	0
B030		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FEDERICO FROEBEL" CCT 07DCC1460B	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B031		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DCC0958B	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Simojovel	Yuquin	0	0	0
B032		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSE MARTI" CCT 07DCC0369N	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	3 466 738.84	0.00	Simojovel	El Jardín	0	0	0
B033		CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " BANDERA DE MEXICO" CCT 07DCC1528S	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Tila	Tila	0	0	0
B192		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "GABRIELA MISTRAL" CCT 07EJN0084X	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Acapetahua	Soconusco	0	0	0
B001		CONSTRUCCIÓN DE 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	414 738 853.00	414 738 853.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B034		CONSTRUCCIÓN DE espacios físicos educativos CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EDUARDO VASCONCELOS" CCT 07EPR0444I	Porcentaje	12.00	12.00	1.00	8.33	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Acala	Acala	0	0	0
B035		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT07EPR0026X	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B036		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07EPR0023Z	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B037		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CCT 07EPR0035E	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
B038		CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CCT 07EPR0109F	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Jitotol	El Ámbar	0	0	0
B039		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07EPR0624T	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 206 558.64	3 206 558.64	0.00	Benemérito De Las Américas	Nueva Reforma	0	0	0
B040		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT 07EPR0592R	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
B041		CONSTRUCCIÓN DE 1 servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - " DAMIAN GARMONA" CCT 07EPR0146J	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Sabanilla	Jesús Carranza	0	0	0
B042		CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas y módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07EPR0464W	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tapachula	Tinajas 1ra. Sección	0	0	0
B043		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "LUIS VELASCO CASTRO" CCT 07EPR0298O	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
B044		CONSTRUCCIÓN DE 1 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CLUB DE LEONES 1 " CCT07EPR0330G	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
B045		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CCT 07EPR0224X	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Zinacantán	Navenchauc	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B046		Construcción de 1 aula didáctica y 1 servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EL INDIIO CHIAPANECO" CCT 07EPR0225W	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Zinacantán	Zequentic	0	0	0
B047		Construcción de 2 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DPR3788Y	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	3 466 738.84	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0
B048		Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ" CCT 07DPR1207O	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	0	0	0
B049		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "12 DE OCTUBRE" CCT07DPR3806X	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Bella Vista	Minerva	0	0	0
B050		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR4798L	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Benemérito De Las Américas	Roberto Barrios	0	0	0
B051		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR3083J	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chamula	Macvilho	0	0	0
B052		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPR4317O	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B053		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "TIERRA Y LIBERTAD" CCT07DPR2338N	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Chicomuselo	Grecia	0	0	0
B054		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO LOPEZ RAYON " CCT 07DPR4141Q	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Cintalapa	San Marcos	0	0	0
B055		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "DAMIAN CARMONA" CCT 07DPR3030E	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	El Bosque	El Bosque	0	0	0
B056		Construcción 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EDUARDO MENDOZA" CCT 07DPR2299B	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Emiliano Zapata	Cruz Chiquita	0	0	0
B057		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CHIAPAS NUEVO" CCT 07DPR4064B	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	La Concordia	Nuevo Resplandor	0	0	0
B058		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPR3646Z	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	La Independencia	Concepción	0	0	0
B059		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	La Trinitaria	San Vicente	0	0	0
B060		Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR3258I	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Las Margaritas	San José la Revancha	0	0	0
B061		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "24 DE FEBRERO" CCT07DPR1237I	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	3 466 738.84	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
B062		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "24 DE OCTUBRE" CCT 07DPR3661S	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Mapastepec	Solo Dios	0	0	0
B063		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MELCHOR OCAMPO" CCT 07DPR1763B	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Mapastepec	General Nicolás Bravo	0	0	0
B064		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ROSARIO PIMENTEL MARTINEZ" CCT 07DPR4841J	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0
B065		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPR1315W	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Ocosingo	Nuevo Caribal	0	0	0
B066		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FELIPE CARRILLO PUERTO " 07DPR4106K	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	5 871 657.82	5 871 657.82	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B067		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " GABRIELA MISTRAL " CCT07DPR4711Q	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Ocosingo	Nuevo Paraíso	0	0	0
B068		Construcción de 6 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " 16 DE SEPTIEMBRE " CCT 07DPR4776Z	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocullapa de Juárez	0	0	0
B069		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS " CCT 07DPR2070Z	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Palenque	Santa Cruz	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B070		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CRISTOBAL COLON " CCT 07DPR1834F	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Palenque	San Martín Chamizal	0	0	0
B071		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC " CCT 07DPR1455W	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Palenque	San Juan Chancalaito	0	0	0
B072		Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR3370C	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
B073		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPR4765U	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Huitepec Santa Anita	0	0	0
B074		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT07DPR1364E	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Siltepec	Toquián Grande	0	0	0
B075		Construcción de 12 aulas y 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPR3459F	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0
B076		Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "ALVARO OBREGON" CCT 07DPR2250J	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Tapachula	Fracción Salvador Urbina	0	0	0
B077		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1032P	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	4 268 378.50	4 268 378.50	0.00	Tapachula	Villa Flor	0	0	0
B078		Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR4105L	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula De Córdoba y Ordóñez	0	0	0
B079		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR4171K	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula De Córdoba y Ordóñez	0	0	0
B080		Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DPR1360I	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Tecpatán	El Porvenir	0	0	0
B081		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " JOSE INES ESTRADA CAJIJA " CCT 07DPR1376J	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Tila	El Limar	0	0	0
B082		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DPR1479F	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	3 466 738.84	0.00	Tila	Chulum Juárez	0	0	0
B083		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR1236J	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B084		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT 07DPR1330O	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Villa Comaltitán	El Escobo	0	0	0
B085		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "GUSTAVO DIAZ ORDAZ" CCT 07DPR3809U	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Villa Comaltitán	Unión Hermosillo	0	0	0
B086		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CCT 07DPR1746L	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Zinacatán	El Pig	0	0	0
B087		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB1883N	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Aldama	Revolución Fiu	0	0	0
B088		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Amatenango del Valle	San Gregorio	0	0	0
B089		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO" CCT 07DPB2599Y	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 404 918.98	2 404 918.98	0.00	Chamula	Bautista Grande	0	0	0
B090		Construcción de 3 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MAYA" CCT 07DPB3072C	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Chamula	Agua Azul	0	0	0
B091		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPB1516S	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Chamula	Joltojtic	0	0	0
B092		Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "WALTER CROSS BUCHANAN" CCT 07DPB1243S	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Chamula	Tzontehuitz	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B093		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION" CCT 07DPB1205P Construcción de 5 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	5 070 018.16	0.00	0.00	Chenalhó	La Libertad	0	0	0
B094		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NETZAHUALCOYOTL" CCT 07DPB0663V Construcción de 2 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Chenalhó	Bajululum	0	0	0
B095		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CCT 07DPB1604M Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Chenalhó	Tzabalhó	0	0	0
B096		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CCT 07DPB0204J Construcción de 2 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0
B097		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DIEGO RIVERA" CCT 07DPB2436N Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Chilón	Cojtomil	0	0	0
B098		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CCT07DPB2256C Construcción de 3 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Chilón	Bolontón	0	0	0
B099		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CCT 07DPB2525G Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0
B100		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CCT07DPB2801U Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Chilón	El Duraznal Santa Fe	0	0	0
B101		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07DPB0491T Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 404 918.98	2 404 918.98	0.00	Chilón	Suluphuitz	0	0	0
B102		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DIEGO RIVERA" CCT07DPB2431S Construcción de 2 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	4 268 378.50	4 268 378.50	0.00	Chilón	Tacuba Nueva	0	0	0
B103		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" CCT07DPB0483K Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Chilón	Chiquinival	0	0	0
B104		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB0803E Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Huitlupán	José María Morelos y Pavón	0	0	0
B105		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07DPB3107B Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Huixtán	San José El Porvenir	0	0	0
B106		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ADOLFO RUIZ CORTINES" CCT 07DPB0699J Construcción de 2 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Jitotol	Francisco I. Madero	0	0	0
B107		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPB0531D Construcción de 2 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Jitotol	Allamirano	0	0	0
B108		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "MEXICO" CCT 07DPB0872A Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Las Margaritas	San Mateo Zapotal	0	0	0
B109		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "PLAN DE ANENECUILCO" CCT07DPB2607Q Construcción de 5 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0
B110		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" 07DPB0815J Construcción de 3 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Las Margaritas	San Pedro Yutitoc	0	0	0
B111		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT07DPB2035S Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	5 070 018.16	0.00	0.00	Las Margaritas	Jalisco	0	0	0
B112		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "JUSTICIA SOCIAL" CCT07DPB0784G Construcción de 12 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 404 918.98	2 404 918.98	0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Sabanilla	0	0	0
B113		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ " CCT07DPB0449D Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Ocosingo	Woy Aquil	0	0	0
B114		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " 12 DE OCTUBRE" CCT07DPB0731B Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Ocosingo	Campo Virgen	0	0	0
B115		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT07DPB3055M Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 404 918.98	2 404 918.98	0.00	Ocosingo	El Prado Pacayal	0	0	0
B116		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ACAMAPICHTLI " CCT 07DPB2456A Construcción de 2 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Ocosingo	Taniperla	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B117		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPB3058J Construcción de 3 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
B118		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JUSTO SIERRA MENDEZ " CCT07DPB0780K Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Ocosingo	Ramón F. Balboa	0	0	0	
B119		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO GARDENAS DEL RIO " CCT07DPB1512W Construcción de 2 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Ocosingo	Nuevo México	0	0	0	
B120		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPB0246I Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Francisco I. Madero	0	0	0	
B121		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0279Z Construcción de 2 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Oxchuc	El Tzay	0	0	0	
B122		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0553P Construcción de 2 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Oxchuc	Silalija	0	0	0	
B123		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB0550S Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	4 268 378.50	4 268 378.50	0.00	Oxchuc	Benito Juárez	0	0	0	
B124		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ " CCT 07DPB0880J Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Palenque	San Juan Tulija (San Juan)	0	0	0	
B125		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPB2002A Construcción de 2 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Pantelhó	San Antonio	0	0	0	
B126		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB1160J Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	4 268 378.50	4 268 378.50	0.00	Pantelhó	Pantelhó	0	0	0	
B127		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB1903K Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Pantepec	Canaleja	0	0	0	
B128		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ADOLFO LOPEZ MATEOS " CCT07DPB3024T Construcción de 2 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Sabanilla	Los Naranjos	0	0	0	
B129		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07DPB1573J Construcción de 6 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	5 871 657.82	5 871 657.82	0.00	San Juan Cancuc	Baquelchán	0	0	0	
B130		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0866Q Construcción de 2 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Simojovel	Las Mercedes Esperanza	0	0	0	
B131		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB0404H Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Simojovel	San Antonio Nuevo León	0	0	0	
B132		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CCT 07DPB2041C Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Simojovel	Yuquín	0	0	0	
B133		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SALVADOR DIAZ MIRON" CCT 07DPB0609A Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Simojovel	Guadalupe Victoria I	0	0	0	
B134		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "CUITLAHUAC" CCT 07DPB1700P Construcción de 2 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Tapachula	Buenavista	0	0	0	
B135		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BELSARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07DPB0298O Construcción de 12 aulas	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	9 416 586.60	9 416 586.60	0.00	Tenejapa	Ococh	0	0	0	
B136		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MOCTEZUMA ILHUICAMINA " CCT07DPB0068W Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Tila	Jolja Tiontiepa	0	0	0	
B137		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO - "UNIDAD CHIAPANECA" CCT 07EES0153M Construcción de 4 aulas didácticas y un módulo de servicios s sanitario	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	0	0	0	
B138		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DES0043H Construcción de 1 módulo de servicios s sanitario	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Acapetahua	Jiquilpan (Estación Bonanza)	0	0	0	
B139		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOCONUSCO" CCT 07DES0048C Construcción de 1 módulo de servicios s sanitario	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Acapetahua	Seconusco	0	0	0	
B140		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "JAVIER MANDUJANO SOLORZANO" CCT07DES0054N Construcción de 1 aula	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	10 478 406.44	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B141		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DES0042I	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Emiliano Zapata	20 De Noviembre	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVO / META DE PROYECTO	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B142		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas, 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07DES0013N	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación Fc	0	0	0
B143		CONSTRUCCIÓN DE 1 módulo de servicios s sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07DES0010Q	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Huixtla	Cantón Las Delicias	0	0	0
B144		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT07DES0031C	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	10 478 406.44	10 478 406.44	0.00	Motozintla	Motozintla De Mendoza	0	0	0
B145		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARTI" CCT 07DES0023U	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
B146		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " MOISES SAENZ GARZA " CCT 07DES0017J	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	4 268 378.50	4 268 378.50	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B147		CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas, 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " VALENTIN GOMEZ FARIAS " CCT 07DES0022V	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	7 474 937.14	7 474 937.14	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B148		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas, 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT 07DES0004F	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 123 639.72	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B149		CONSTRUCCIÓN DE escaleras de salida de emergencia CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 151" CCT 07DST0154E	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	El Bosque	San Pedro Nichtalucum	0	0	0
B150		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 32" CCT07DST0032U	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	3 466 738.84	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B151		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 12" CCT 07DST0012G	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	3 466 738.84	0.00	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0
B152		CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas y módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 31" CCT 07DST0031V	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
B153		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 17" CCT 07DST0017B	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Pijijapan	Pijijapan	0	0	0
B154		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 45" CCT 07DST0045Y	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	5 871 657.82	0.00	0.00	Tapilula	Tapilula	0	0	0
B155		CONSTRUCCIÓN DE 6 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 43" CCT 07DST0043Z	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	3 466 738.84	0.00	Tila	Tila	0	0	0
B156		CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 7" CCT 07DST0007V	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
B157		CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 804 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07ETV0827N	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Altamirano	Belisario Domínguez	0	0	0
B158		CONSTRUCCIÓN DE 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07ETV1088P	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Amatán	San Antonio Tres Picos	0	0	0
B159		CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 060 PATRIA Y LIBERTAD" CCT07ETV0239Y	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Cacahoatán	El Águila	0	0	0
B160		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula didáctica y 1 servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1078 DANTE ALIGHIERI" CCT 07ETV1147O	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Chamula	Yutnitioc	0	0	0
B161		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT07ETV1205O	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Chicomuselo	Ricardo Flores Magón	0	0	0
B162		CONSTRUCCIÓN DE 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 844 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT07ETV0866P	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Chicomuselo	El Raizal	0	0	0
B163		CONSTRUCCIÓN DE 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 597 RODULFO FIGUEROA ESQUINCA " CCT 07ETV0637W	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Chilón	Pamal Navil	0	0	0
B164		CONSTRUCCIÓN DE 5 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 885 LUIS PASTEUR" CCT 07ETV0910M	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Chilón	Chiquinival	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B165		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1261 QUETZALCOATL" CCT07ETV1284R	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Chilón	Xobotjá Las Canchas	0	0	0
B166		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1366 REVOLUCION MEXICANA" CCT 07ETV1391Z	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Huitiupán	Huanal	0	0	0
B167		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1145 JUAN SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV1173M	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Huxtán	Los Pozos	0	0	0
B168		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 867 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0889Z	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Jitotul	Cálido	0	0	0
B169		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA-"N° 150 JAIME TORRES BODET"	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Mazapa de Madero	Valle Obregón	0	0	0
B170		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 160 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT07ETV0200M	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Motozintla	Francisco I. Madero	0	0	0
B171		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 1105 SOR JUANA INES DE LA CRUZ " CCT 07ETV1116V	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Ocosingo	El Jardín	0	0	0
B172		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 164 ARQUELES VELA " CCT 07ETV0117N	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	1 603 279.32	0.00	Ocosingo	Sibaca	0	0	0
B173		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 316 JOSE VASCONCELOS CALDERON " CCT 07ETV0334B	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	6 413 117.28	6 413 117.28	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B174		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 458 RICARDO FLORES MAGON " CCT 07ETV0484I	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Ocosingo	Taniperla	0	0	0
B175		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1523 JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGAL" CCT07ETV1515S	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 665 099.18	0.00	Ocosingo	La Tinta	0	0	0
B176		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 476 MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CCT 07ETV0504F	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	3 206 558.64	3 206 558.64	0.00	Ostuacán	Xochimilco (Reymundo Enríquez)	0	0	0
B177		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 501 JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV0526R	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Oxchuc	Tolbiljá	0	0	0
B178		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 910 BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07ETV0957G	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Oxchuc	El Tzay	0	0	0
B179		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 563 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0588D	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Palenque	Saturnino Ríos	0	0	0
B180		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1112 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ" CCT 07ETV1122F	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	1 863 459.52	0.00	Pantelhó	Aurora Esquipulas	0	0	0
B181		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 850 LISANDRO LOPEZ GOMEZ" CCT 07ETV0872Z	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Pantepec	El Carrizal	0	0	0
B182		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 940 LAZARO CARDENAS DEL RIO" CCT 07ETV0940G	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Salto De Agua	Río Jordán	0	0	0
B183		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1004 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07ETV1006P	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Simojovel	Yuquín	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF ANUAL	ALCANZ AL PERIODO	% CUMPLIM MODIF				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B184		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1208 JOSE CASTILLO TIELMANS" CCT 07ETV1231M	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	2 574 448.85	0.00	Simojovel	José Castillo Tielmans	0	0	0	
B185		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 540 TIERRA Y LIBERTAD" CCT 07ETV0565T	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Simojovel	La Pimienta	0	0	0	
B186		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07ETV0667Q	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Simojovel	La Ceiba	0	0	0	
B187		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 221 AMADO NERVO ORDAZ"	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	1 061 819.86	0.00	Tapachula	Raymundo Enríquez	0	0	0	
B188		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 723 LEYES DE REFORMA" CCT07ETV0726P	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tapachula	Cantón Villaflores	0	0	0	
B189		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 858 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0880I	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	801 639.66	0.00	Tila	Jolja Tontiepa	0	0	0	
B190		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 557 ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07ETV0582J	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	4 008 198.30	4 008 198.30	0.00	Tila	Chulum Juárez	0	0	0	
B191		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 499 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0524T	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 269.92	1 603 269.92	0.00	Tuxtla Chico	Silvano Gatica	0	0	0	
B001		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JOSE GRAJALES GODOY	Porcentaje	7.00	7.00	3.31	47.32	0.00	1 329 965.80	416 058.20	Simojovel	José Castillo Tielmans	80	66	146	
B002		JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA (07DJN2171G)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	999 260.17	360 266.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	15	18	33	
B003		JARDÍN DE NIÑOS COMITÁN (07DJN1237S)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	589 888.04	249 268.29	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	20	21	41	
B004		JARDÍN DE NIÑOS MONTECRISTO DE GUERRERO (07EJN0194C)	Porcentaje	6.00	6.00	1.95	32.56	0.00	1 458 705.17	0.00	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	45	36	81	
B005		JARDÍN DE NIÑOS SOSTENES RUIZ CORDOVA (07DJN0479I)	Porcentaje	12.00	12.00	8.13	67.73	0.00	3 887 366.98	2 366 816.11	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	48	60	108	
B006		JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DCC1854N)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 080 788.39	500 569.75	Chamula	Yalchitom	50	33	83	
B007		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SANTIAGO BORRAZ (07DJN1493I)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	806 164.19	212 281.81	Venustiano Carranza	La Gloria (La Tranca)	10	11	21	
B008		JARDÍN DE NIÑOS ANÁHUAC (07DJN1265O)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	759 001.67	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	49	36	85	
B009		JARDÍN DE NIÑOS CASTILLO DE CHAPULTEPEC (07DJN1700Z)	Porcentaje	8.00	8.00	6.72	84.00	0.00	1 430 432.89	346 350.91	Ocosingo	Damasco	33	36	69	
B010		JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO (07DJN0161M)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	969 364.05	510 291.22	Tapachula	Viva México	38	34	72	
B011		CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (07DML0050G)						0.00	3 341 483.70	873 380.58	Chicoasén	Chicoasén	20	20	40	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF ANUAL	AL CAJAZ AL PERIODO	% CUMPLIM MODIF				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B012		Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, malla ciclón, corte de terreno, barda, plaza cívica, asta bandera, escaleras, barandal, muro de mampostería, canal pluvial, demolición de cisterna y señalización) CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MODALIDAD ESCUELA (07DML0034P)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 638 581.48	1 057 648.27	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	17	38	55
B013		Construcción de 3 aula didáctica, taller de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería, andadores, rampas, barandal, cuneta pluvial, demolición de piso de concreto, corte y señalización) JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07EJN0097A)	Porcentaje	5.00	5.00	4.50	90.00	0.00	365 648.17	340 662.00	El Parral	El Parral	84	77	161
B014		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de fosa séptica, escaleras y señalización) JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07DCC0608X)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	424 624.99	424 624.99	Larrainzar	Chuchiltón Anexo Potobtic Dos	50	64	114
B015		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, firme de concreto, andador, muro de contención y señalización) JARDÍN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA (07DJN0196B)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	539 346.01	539 346.00	Reforma	Reforma	63	54	117
B016		Terminación de construcción de cocina, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ (07DJN2234B)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	818 873.92	818 873.92	Soyaló	Soyaló	29	39	68
B017		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, construcción de acceso principal, muro de contención de concreto, barandal, desmantelamiento de malla ciclón, corte de terreno y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DJN1749S)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 386 855.71	332 205.25	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	49	61	110
B001		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores, muro de contención, corte de terreno y señalización) JARDÍN DE NIÑOS CESAR AUGUSTO SANDINO (07DCC0076Z)	Porcentaje	5.00	5.00	4.40	88.00	0.00	394 814.19	300 501.57	Huixtlupán	Santa Catarina de las Palmas	14	17	31
B002		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, escaleras, muros de contención de mampostería, rehabilitación de acceso principal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	184 854.04	184 854.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	36	33	69
B003		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA (07EJN0098Z)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	47 255.40	47 255.40	Villa Corzo	Revolución Mexicana	73	102	175
B004		Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria exterior, barda con muro ciego, muro de mampostería con barda mixta, andadores, rampa y señalización) CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NUM 2 (07EML0003V)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	485 438.08	257 733.09	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	178	203	381
B011		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM 8 (07DML0023J)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 478 466.17	1 472 877.03	Acala	Acala	19	40	59
B012		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO RUEDA (07DCC0466P)	Porcentaje	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	505 185.66	505 185.66	Ocosingo	Tenango	172	190	362
B014		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL (07DCC1460B)	Porcentaje	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	199 153.56	199 153.56	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	82	81	163
B001		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPB2980W)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 120 867.45	635 565.66	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	113	152	265
B002		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, bomba para cisterna existente, andadores y señalización) PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (07DPR3421T)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	451 296.84	451 296.83	Huixtlán	La Era	25	28	53
B003		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, canal, muro de contención, escaleras y señalización) PRIMARIA ROSARIO PIMENTEL MARTINEZ (07DPR4841J)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	838 473.04	649 313.98	Mapastepec	Mapastepec	40	66	106
B004		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (07DPB0727P)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 329 248.77	121 451.52	Palenque	El Progreso	89	94	183
B005		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3450O)	Porcentaje	5.00	5.00	4.05	81.00	0.00	1 094 534.67	871 312.13	San Fernando	Miguel Hidalgo (Lenin)	76	85	161
B006		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA HECTOR GILBERTO SALAZAR RODAS (07EPR0655M)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 520 846.12	202 479.01	Soyaló	Soyaló	154	126	280

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVO / META DE PROYECTO	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM MODIF				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B007		PRIMARIA TIPO HIDALGO (07EPR0173G) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, canal, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	4.03	57.51	0.00	2 024 170.48	587 891.68	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	107	114	221
B008		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB3304C) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	6.44	92.00	0.00	1 696 044.50	1 069 612.42	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	80	88	168
B009		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0334C) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, sustitución de andadores, construcción de escalones, rampa, asta bandera, instalación de barandal, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	2.97	32.97	0.00	2 906 450.37	478 948.95	Francisco León	San Miguel la Sardina	75	91	166
B010		PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPB0390V) Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	5.67	94.54	0.00	1 042 741.59	890 411.54	Larráinzar	Chuchiltón Anexo Potoblic Dos	120	145	265
B011		PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR1763B) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, canal, plaza cívica, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 792 629.75	860 790.00	Mapastepec	General Nicolás Bravo	48	49	97
B012		PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1386Q) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, andadores, asta bandera, instalación de barandal, demolición de piso firme y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	949 462.37	0.00	Mezcalapa	Santos Degollado	56	62	118
B013		PRIMARIA LIBERACIÓN SOCIAL (07DPR3459F) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de canchas de usos múltiples, andador, malla ciclón, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	5.18	64.79	0.00	1 800 248.52	701 190.84	Simojovel	Simojovel de Allende	247	230	477
B014		PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR3400G) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	4.80	80.00	0.00	2 075 168.07	740 175.50	Venustiano Carranza	Santa María	65	71	136
B015		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR1054A) Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, canal pluvial, rampa y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	620 635.30	272 755.08	Huehuetán	Huehuetán	253	256	509
B016		PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4317O) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	812 342.19	575 608.54	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	50	56	106
B017		PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES (07DPB0699J) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.07	61.39	0.00	540 139.92	149 788.05	Jitotol	Francisco I. Madero	47	64	111
B018		PRIMARIA 21 DE MARZO (07DPR460A) Terminación de construcción de 2 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 092 882.27	900 646.74	Mapastepec	Progreso de Chiapas	33	34	67
B019		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPR4793Q) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, acceso principal, asta bandera y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	4.90	98.00	0.00	1 335 819.81	316 698.10	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	40	48	88
B020		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB0803E) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.88	29.24	0.00	751 670.93	172 296.39	Huitupán	José María Morelos y Pavón	102	81	183
B022		PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA (07EPR0059O) Terminación de construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.08	54.00	0.00	1 546 277.68	0.00	Palenque	Palenque	266	283	549
B023		PRIMARIA MEXICO LIBRE (07DPR3583E) Terminación de construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso y sustitución de andadores, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	3.55	59.09	0.00	1 870 151.51	358 106.53	Tuxtla Chico	Talismán	151	165	316
B024		PRIMARIA NIÑO ARTILLERO (07DPR0148I) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, muros de contención, andadores, escaleras, barandal, malla ciclón, plataforma y señalización)	Porcentaje	15.00	15.00	9.70	64.66	0.00	2 512 522.94	299 027.84	Jitotol	Carmen Zaccatal	157	189	346
B025		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3457H) Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, sustitución de escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.34	66.76	0.00	1 655 359.61	743 779.47	Siltepec	Veja del Rosario	73	72	145
B026		PRIMARIA PLAN DE AYALA (07EPR0181P) Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	941 341.13	420 971.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	275	262	537
B027		PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR1276K)						0.00	594 794.23	594 794.23	Tapachula	Tapachula de	89	68	157

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B014		PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	25.00	25.00	20.92	83.66	0.00	2 996 664.01	1 277 598.17	Pichucalco	Pichucalco	263	269	532
B015		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR3035Z) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 547 885.09	1 023 611.10	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	102	113	215
B016		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR0693Q) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	849 703.11	421 182.05	Unión Juárez	Unión Juárez	84	95	179
B001		TELESECUNDARIA 1179 BENITO JUÁREZ GARCÍA (07ETV1202R) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	1.53	30.64	0.00	1 119 432.94	0.00	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mitonc (Punta de Piedra)	42	62	104
B002		TELESECUNDARIA 978 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0991N) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 487 997.17	475 129.63	Ocozacoautla de Espinosa	Doctor Manuel Velasco Suárez II	37	30	67
B003		TELESECUNDARIA 017 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0015Q) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 009 438.88	385 193.09	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	55	52	107
B004		TELESECUNDARIA 139 JUSTO SIERRA MENDEZ (07ETV0052U) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.64	82.08	0.00	522 167.17	113 756.22	Juárez	El Paraiso	60	46	106
B005		TELESECUNDARIA 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07ETV0667Q) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	4.08	58.30	0.00	1 690 319.89	806 432.10	Simojovel	La Ceiba	119	59	178
B006		TELESECUNDARIA 066 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0026W) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 322 301.73	325 608.65	Cintalapa	Villamorelos	45	48	93
B007		TELESECUNDARIA 1441 LEONA VICARIO (07ETV1464B) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	420 115.96	420 115.96	Tapilula	Tapilula	49	50	99
B008		SECUNDARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DES0013N) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 365 685.93	684 503.86	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	191	212	403
B009		TELESECUNDARIA 724 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV0732Z) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	719 845.38	719 845.38	Tapilula	Portaceli	25	42	67
B010		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 45 (07DST0045Y) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	595 133.15	595 133.15	Tapilula	Tapilula	281	273	554
B011		TELESECUNDARIA 440 (07ETV0449C) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	734 650.44	734 650.44	Tonalá	Las Piedritas	45	43	88
B012		TELESECUNDARIA 1004 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07ETV1006P) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	656 021.90	194 805.88	Simojovel	Yuquín	25	26	51
B013		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 39 (07DST0039N) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.09	36.30	0.00	1 311 396.57	422 059.59	Juárez	Juárez	151	157	308
B014		TELESECUNDARIA 1108 MOISES SAENZ GARZA (07ETV1119S) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	2.97	99.00	0.00	1 078 594.60	587 134.86	Palenque	Arimatea	45	48	93
B015		SECUNDARIA TECNICA 7 (07DST0007V)						0.00	760 303.41	224 866.41	Villa Corzo	Villa Corzo	287	258	545

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B016		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización) TELESECUNDARIA 1054 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV1077J)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	884 789.60	180 870.82	Villa Corzo	Tierra Santa	21	17	38
B017		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización) TELESECUNDARIA 1069 FRANCISCO VILLA (07ETV1090D)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 336 101.93	1 547 728.23	Berriozábal	Las Camelias	38	28	66
B018		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización) TELESECUNDARIA 1174 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV1197W)	Porcentaje	5.00	5.00	4.00	80.00	0.00	2 180 399.59	1 235 436.36	Frontera Comalapa	Huixnayal	33	29	62
B019		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 124 (07DST0127H)	Porcentaje	6.00	6.00	4.45	74.23	0.00	1 000 058.40	732 512.21	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	129	83	212
B001		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización) TELESECUNDARIA 819 (07ETV0842F)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	323 314.20	240 048.50	Ixtapa	Concepción	31	40	71
B002		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización) SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DES0009A)	Porcentaje	3.00	3.00	2.84	94.72	0.00	1 800 874.09	1 800 874.08	Suchiate	Ciudad Hidalgo	360	336	696
B008		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización) SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (07DES0050R)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 204 056.20	2 102 028.10	Soyaló	Soyaló	124	156	280
B009		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización) TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B)	Porcentaje	21.00	21.00	6.68	31.80	0.00	1 767 161.90	1 292 165.47	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	105	97	202
B034		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización) JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DCC1569S)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 609 422.18	0.00	Huixtlupán	El Ocotál	36	35	71
B035		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (07EJN0071T)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 885 357.00	565 607.10	Escuintla	El Triunfo	65	66	131
B036		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO (07EJN0488P)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 114 417.99	334 325.39	Tapachula	El Edén	23	21	44
B037		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DCC1554Q)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 222 120.24	366 636.07	Las Rosas	Las Rosas	31	32	63
B038		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DCC1554Q)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 801 754.13	540 526.23	Palenque	El Edén	38	36	74
B039		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0669K)	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 245 935.71	673 780.71	Acapetahua	Soconusco	89	75	164
B040		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07EJN0084X)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 848 509.23	554 552.76	Aldama	Aldama	64	50	114
B041		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS JESUS AGRIPINO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ (07EJN0340X)	Porcentaje	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	695 471.47	0.00	Chamula	Chamula	72	90	162
B042		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS JACINTO PÉREZ PAJARITO (07DCC0328N)	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	2 053 399.58	616 019.87	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia	43	53	96
B043		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EJN0187T)	Porcentaje	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	1 656 189.21	496 856.76	Escuintla	La Independencia	50	58	108
B044		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO (07EJN0173Q)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	2 560 051.43	768 015.42	Tapachula	Álvaro Obregón	85	57	142
B045		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN (07EJN0069E)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	2 378 865.34	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	63	70	133
B046		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE GÓMEZ MÁRQUEZ (07DJN1120T)	Porcentaje	9.00	9.00	0.18	2.00	0.00	1 662 799.80	0.00	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	81	66	147
B001		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (07EJN0297Z)	Porcentaje	5.00	5.00	0.10	2.00	0.00	2 711 685.58	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	33	52	85
B002		Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario JARDÍN DE NIÑOS LUZ GONZÁLEZ BAZ (07DJN0088S)	Porcentaje	11.00	11.00	0.22	2.00	0.00	3 600 709.15	0.00	Bochil	Bochil	73	65	138
B003		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR4525V)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	3 213 450.29	964 035.08	Chamula	Macvilho	156	135	291
B004		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (07DPR3083J)	Porcentaje	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	3 858 795.95	1 157 638.77	Chamula	Catshtic	119	114	233
B005		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB1421E)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 318 794.80	395 638.44	Chamula	Joltojtic	29	37	66

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCAZAR. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B006		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0544H)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	3 528 473.02	1 058 541.90	Chanal	Chanal	144	157	301
B007		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA FRANCISCO GNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DPB1877C)	Porcentaje	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	1 276 713.88	383 014.16	Comitán de Domínguez	Guadalupe Buenavista	74	62	136
B008		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EDUARDO MENDOZA (07DPR2299B)	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 163 090.98	648 927.29	Emiliano Zapata	Cruz Chiquita	34	28	62
B009		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB1111A)	Porcentaje	4.00	4.00	0.08	2.00	0.00	4 636 588.21	0.00	Huixtlapán	Sombra Carrizal	107	105	212
B010		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPR41190)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 682 207.52	504 662.25	Jiquipilas	Hierba Santa	38	46	84
B011		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2473R)	Porcentaje	3.00	3.00	0.06	2.00	0.00	3 171 369.73	951 410.91	Oxchuc	Chaonil	35	68	103
B012		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2867C)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 655 388.41	496 616.52	Oxchuc	Las Palmas	21	19	40
B013		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07EPR0277B)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 309 751.23	0.00	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	115	118	233
B014		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA PLAN DE ANENECUILCO (07DPB2607Q)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	2 565 796.40	769 738.92	Las Margaritas	Las Margaritas	139	131	270
B015		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3897E)	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 531 648.00	759 494.40	Mapastepec	Mapastepec	70	71	141
B016		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR0757K)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 654 290.23	496 287.06	Zinacantán	Bochojbo Alto	105	100	205
B017		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPR2936J)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	3 045 701.51	913 710.45	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	189	181	370
B018		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (07DPR4105L)	Porcentaje	5.00	5.00	0.10	2.00	0.00	2 711 325.69	813 397.70	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	89	96	185
B019		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07DPR4171K)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	3 101 356.93	930 407.07	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	178	180	358
B021		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPB2144Z)	Porcentaje	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	4 616 075.57	1 384 822.67	Chamula	Bahosil	173	184	357
B022		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0404H)	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	3 852 354.08	1 155 706.21	Simojovel	San Antonio Nuevo León	120	116	236
B023		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DPB1939Z)	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 923 910.95	577 173.28	Jiquipilas	Llano Grande	80	80	160
B029		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DPB1939Z)	Porcentaje	3.00	3.00	0.06	2.00	0.00	2 115 375.85	634 612.75	Simojovel	Benito Juárez	38	44	82
B001		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2210H)	Porcentaje	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	2 271 051.07	681 315.32	Ángel Albino Corzo	Nueva Independencia	99	131	230
B002		Construcción de 1 aula PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR1060L)	Porcentaje	11.00	11.00	0.22	2.00	0.00	4 335 612.97	1 300 683.88	Ocosingo	Damasco	124	97	221
B003		Construcción de 1 aula PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR4236D)	Porcentaje	12.00	12.00	0.12	1.00	0.00	3 853 788.57	1 156 136.57	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	119	169	288
B004		Construcción de 1 aula PRIMARIA PAULINO TREJO (07EPR0294S)	Porcentaje	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	2 789 960.09	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	165	191	356
B005		Construcción de 1 aula PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES (07DPR0044N)	Porcentaje	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	1 633 760.23	490 128.06	Tapachula	Tinajas 1ra.	78	95	173
B006		Construcción de 1 aula PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07EPR0464W)	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 219 487.24	365 846.17	Soyaló	Sección San Antonio	64	82	146
B008		Construcción de 1 aula PRIMARIA EL PROGRESO (07DPR0497O)	Porcentaje	6.00	6.00	0.12	2.00	0.00	2 261 943.76	678 583.12	Villaflores	Zaragoza Francisco Villa	89	98	187
B009		Construcción de 1 aula PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0218M)	Porcentaje	6.00	6.00	0.12	2.00	0.00	3 520 563.76	1 056 169.12	Zinacantán	Zequentic	219	182	401
B001		Construcción de 1 aula PRIMARIA EL INDIÓ CHIAPANECO (07EPR0225W)	Porcentaje	7.00	7.00	0.14	2.00	0.00	4 413 794.77	1 324 138.43	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	314	314	628
B020		Construcción de 1 aula SECUNDARIA JAVIER MANJUJANO SOLORZANO (07DES0054N)	Porcentaje	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	5 596 397.99	1 678 919.39	Amatán	San Antonio Tres Picos	54	76	130
B021		Construcción de 1 aula TELESECUNDARIA 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV1088P)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 853 137.40	0.00	Ángel Albino Corzo	Jerusalén	46	43	89
B022		Construcción de 1 aula TELESECUNDARIA 950 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (07ETV0973Y)	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	5 000 931.33	1 500 279.39	Emiliano Zapata	20 de Noviembre	156	117	273
B023		Construcción de 1 aula SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DES0042I)	Porcentaje	2.00	2.00	0.04	2.00	0.00	2 517 245.11	755 173.53	Larráinzar	Majoval	28	38	66
B024		Construcción de 1 aula TELESECUNDARIA 1269 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07ETV1292Z)	Porcentaje	6.00	6.00	0.12	2.00	0.00	3 350 176.54	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	386	333	719
B025		Construcción de 1 aula SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (07DES0004F)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 873 063.19	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	460	379	839
B026		Construcción de 1 aula ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 2 (07DST0002Z)	Porcentaje	3.00	3.00	0.06	2.00	0.00	3 312 557.78	993 767.33	Escuintla	El Triunfo	85	86	171
B026		Construcción de 1 aula ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 47 (07DST0047W)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00							

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B027		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 17 (07DST0017B) Construcción de 1 aula	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 024 641.57	307 392.47	Pijijapan	Pijijapan	233	232	465
B028		TELESECUNDARIA 723 LEYES DE REFORMA (07ETV0726P) Construcción de 1 aula	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	3 935 312.53	1 180 593.75	Tapachula	Cantón Villaflor	32	35	67




JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCION
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JESUS AGRIPINO GUTIERREZ HERNANDEZ" CCT 07EJN0340X	<p>Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.</p>
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07EJN0239I	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07EJN0187T	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "FELIPE CARRILLO PUERTO" CCT 07EJN0173Q	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CCT 07EJN0124H	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ADELINA FLORES TRUJILLO" CCT 07EJN0053D	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MONTECRISTO DE GUERRERO" CCT 07EJN0194C	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "JUSTO SIERRA MENDE " CCT 07EJN0433M	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07EJN0526B	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL - "ANAHUAC" CCT 07DJN1265O	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL - "JORGE CASAHONDA CASTILLO" CCT07DJN0689N	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL " LUZ GONZALEZ BAZ " CCT 07DJN0008S	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRANCISCO SANTIAGO BORRAZ" CCT 07DJN1493I	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CCT 07DCC1690U	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JACINTO PEREZ PAJARITO" CCT 07DCC0328N	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CCT 07DCC1794P	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CCT 07DCC1503J	
B019	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "PLUTARCO ELIAS CALLES" CCT 07DCC1584K	
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CCT 07DCC1304K	
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CESAR AUGUSTO SANDINO" CCT 07DCC0076Z	
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "PASCUAL ORTIZ RUBIO " CCT07DCC1418M	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON " CCT 07DCC1554Q	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "AMADO NERVO ORDAZ" CCT 07DCC1209G	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0186F	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0199J	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT07DCC0466P	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "RUBEN DARIO" CCT07DCC1628R	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "DOROTEO ARANGO" CCT07DCC1275F	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FEDERICO FROEBEL" CCT 07DCC1460B	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DCC0958B	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSE MARTI" CCT 07DCC0369N	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " BANDERA DE MEXICO" CCT 07DCC1528S	
B192	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "GABRIELA MISTRAL" CCT 07EJN0084X	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EDUARDO VASCONCELOS" CCT 07EPR0444I	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT07EPR0026X	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07EPR0023Z	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CCT 07EPR0035E	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CCT 07EPR0109F	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07EPR0624T	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT 07EPR0592R	
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - " DAMIAN CARMONA" CCT 07EPR0146J	
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07EPR0464W	
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "LUIS VELASCO CASTRO" CCT 07EPR0298O	
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CLUB DE LEONES 1 " CCT07EPR0330G	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCION
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CCT 07EPR0224X	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EL INDIÓ CHIAPANECO" CCT 07EPR0225W	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DPR3788Y	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1207O	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "12 DE OCTUBRE" CCT07DPR3806X	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR4798L	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR3083J	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " FRANCISCO VILLA" CCT 07DPR4317O	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "TIERRA Y LIBERTAD" CCT07DPR2338N	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO LOPEZ RAYON " CCT 07DPR4141Q	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "DAMIAN CARMONA" CCT 07DPR3030E	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EDUARDO MENDOZA" CCT 07DPR2299B	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CHIAPAS NUEVO" CCT 07DPR4064B	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPR3646Z	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR2259A	
B060	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR3258I	
B061	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "24 DE FEBRERO" CCT07DPR1237I	
B062	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "24 DE OCTUBRE" CCT 07DPR3661S	
B063	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MELCHOR OCAMPO" CCT 07DPR1763B	
B064	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ROSARIO PIMENTEL MARTINEZ" CCT 07DPR4841J	
B065	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPR1315W	
B066	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FELIPE CARRILLO PUERTO " 07DPR4106K	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B067	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " GABRIELA MISTRAL " CCT07DPR4711Q	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B068	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " 16 DE SEPTIEMBRE " CCT 07DPR4776Z	
B069	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS " CCT 07DPR2070Z	
B070	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CRISTOBAL COLON " CCT 07DPR1834F	
B071	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC " CCT 07DPR1455W	
B072	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR3370C	
B073	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPR4765U	
B074	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT07DPR1364E	
B075	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPR3459F	
B076	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "ALVARO OBREGON" CCT 07DPR2250J	
B077	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1032P	
B078	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR4105L	
B079	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR4171K	
B080	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DPR1360I	
B081	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " JOSE INES ESTRADA CAJIZA " CCT 07DPR1376J	
B082	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DPR1479F	
B083	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR1236J	
B084	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT 07DPR1330O	
B085	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "GUSTAVO DIAZ ORDAZ" CCT 07DPR3809U	
B086	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CCT 07DPR1746L	
B087	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB1883N	
B088	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT 07DPB1739A	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B089	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO" CCT 07DPB2599Y	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B090	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MAYA" CCT 07DPB3072C	
B091	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPB1516S	
B092	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "WALTER CROSS BUCHANAN" CCT 07DPB1243S	
B093	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION" CCT 07DPB1205P	
B094	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NETZAHUALCOYOTL" CCT 07DPB0663V	
B095	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CCT 07DPB1604M	
B096	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS " CCT 07DPB0204J	
B097	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " DIEGO RIVERA" CCT 07DPB2436N	
B098	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB2256C	
B099	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LEONA VICARIO FERNANDEZ " CCT 07DPB2525G	
B100	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CCT07DPB2801U	
B101	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07DPB0491T	
B102	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DIEGO RIVERA" CCT07DPB2431S	
B103	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" CCT07DPB0483K	
B104	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB0803E	
B105	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07DPB3107B	
B106	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ADOLFO RUIZ CORTINES" CCT 07DPB0699J	
B107	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPB0531D	
B108	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MEXICO " CCT 07DPB0872A	
B109	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " PLAN DE ANENECUILCO" CCT07DPB2607Q	
B110	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " 07DPB0815J	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B111	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT07DPB2035S	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B112	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "JUSTICIA SOCIAL" CCT07DPB0784G	
B113	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ " CCT07DPB0449D	
B114	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " 12 DE OCTUBRE" CCT07DPB0731B	
B115	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT07DPB3055M	
B116	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ACAMAPICHTLI " CCT 07DPB2456A	
B117	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPB3058J	
B118	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JUSTO SIERRA MENDEZ " CCT07DPB0780K	
B119	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB1512W	
B120	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPB0246I	
B121	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0279Z	
B122	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0553P	
B123	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB0550S	
B124	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ " CCT 07DPB0880J	
B125	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPB2002A	
B126	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB1160J	
B127	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB1903K	
B128	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07DPB3024T	
B129	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07DPB1573J	
B130	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0866Q	
B131	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB0404H	
B132	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CCT 07DPB2041C	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B133	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SALVADOR DIAZ MIRON" CCT 07DPB0609A	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B134	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "CUITLAHUAC" CCT 07DPB1700P	
B135	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07DPB0298O	
B136	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MOCTEZUMA ILHUICAMINA " CCT07DPB0068W	
B137	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO - "UNIDAD CHIAPANECA" CCT 07EES0153M	
B138	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DES0043H	
B139	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOCONUSCO" CCT 07DES0048C	
B140	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "JAVIER MANDUJANO SOLORZANO" CCT07DES0054N	
B141	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DES0042I	
B142	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07DES0013N	
B143	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07DES0010Q	
B144	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT07DES0031C	
B145	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARTI" CCT 07DES0023U	
B146	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " MOISES SAENZ GARZA " CCT 07DES0017J	
B147	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " VALENTIN GOMEZ FARIAS " CCT 07DES0022V	
B148	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT 07DES0004F	
B149	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 151" CCT 07DST0154E	
B150	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 32" CCT07DST0032U	
B151	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 12" CCT 07DST0012G	
B152	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 31" CCT 07DST0031V	
B153	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 17" CCT 07DST0017B	
B154	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 45" CCT 07DST0045Y	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B155	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 43" CCT 07DST0043Z	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B156	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 7" CCT 07DST0007V	
B157	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 804 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07ETV0827N	
B158	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07ETV1088P	
B159	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 060 PATRIA Y LIBERTAD" CCT07ETV0239Y	
B160	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1078 DANTE ALIGHIERI" CCT 07ETV1147O	
B161	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT07ETV1205O	
B162	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 844 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT07ETV0866P	
B163	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 597 RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA " CCT 07ETV0637W	
B164	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 885 LUIS PASTEUR" CCT 07ETV0910M	
B165	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1261 QUETZALCOATL" CCT07ETV1284R	
B166	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1366 REVOLUCION MEXICANA" CCT 07ETV1391Z	
B167	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1145 JUAN SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV1173M	
B168	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 867 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0889Z	
B169	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA- "N° 150 JAIME TORRES BODET" CCT07ETV0194S	
B170	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 160 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT07ETV0200M	
B171	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 1105 SOR JUANA INES DE LA CRUZ " CCT 07ETV1116V	
B172	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 164 ARQUELES VELA " CCT 07ETV0117N	
B173	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 316 JOSE VASCONCELOS CALDERON " CCT 07ETV0334B	
B174	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 458 RICARDO FLORES MAGON " CCT 07ETV0484I	
B175	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1523 JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGAL" CCT07ETV1515S	
B176	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 476 MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CCT 07ETV0504F	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
B177	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 501 JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV0526R	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.	
B178	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 910 BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07ETV0957G		
B179	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 563 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0588D		
B180	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1112 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ" CCT 07ETV1122F		
B181	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 850 LISANDRO LOPEZ GOMEZ" CCT 07ETV0872Z		
B182	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 940 LAZARO CARDENAS DEL RIO" CCT 07ETV0940G		
B183	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1004 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07ETV1006P		
B184	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1208 JOSE CASTILLO TIELMANS" CCT 07ETV1231M		
B185	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 540 TIERRA Y LIBERTAD" CCT 07ETV0565T		
B186	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07ETV0667Q		
B187	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 221 AMADO NERVO ORDAZ" CCT07ETV0266V		
B188	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 723 LEYES DE REFORMA" CCT07ETV0726P		
B189	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 858 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0880I		
B190	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 557 ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07ETV0582J		
B191	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 499 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0524T		
B020	TELESECUNDARIA 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV1088P)		Obra contratada al cierre del primer trimestre

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR											54 957 881.00	62 966 327.82	882 628.90			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAMI FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	12.00	12.00	1.00	8.33	27 474 298.00	27 474 298.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 161 CACATEEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Gestión	.00	.00	0.00	0.00	6 640 699.15	6 640 699.15	0.00	Chilón	Cacateel	0	0	0	
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 OCOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Gestión	.00	.00	0.00	0.00	8 045 280.59	1 231 387.91	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 5 DEL ESTADO, MPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Gestión	.00	.00	0.00	0.00	5 070 000.00	5 070 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 13 RAUDALES MALPASO (07ETC0013D)	Gestión	.00	.00	0.00	0.00	7 727 603.26	7 727 603.26	0.00	Mezcalapa	Raudales Malpaso	0	0	0	
B001		CONSTRUCCIÓN DE 1 laboratorio de analisis clínicos COBACH NO 228 CINTALAPA DE FIGUEROA (07ECB0101I)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	5 796 991.63	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	245	270	515	
B002		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 8 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, andadores, rampas, escalones, asta bandera, suministro de barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	784 650.11	612 621.31	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	4 500	4 659	9 159	
B001		CENTRO DE CAPACITACION TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07EIC0001C)	Porcentaje	5.00	5.00	3.00	60.00	0.00	1 426 805.08	270 007.59	Palenque	Palenque	0	0	0	
B004		CONSTRUCCIÓN DE 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	6 813 892.68	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B001		PLANTEL CONALEP 069 PALENQUE (07DPT0009W)	Porcentaje	5.00	5.00	3.00	60.00	0.00	1 426 805.08	270 007.59	Palenque	Palenque	0	0	0	
B004		CONSTRUCCIÓN DE 4 aulas didácticas, dirección, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, canal pluvial, muros de contención de mampostería, andadores, escaleras, barandal, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	6 813 892.68	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 161 CACATEEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 OCOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 5 DEL ESTADO, MPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 13 RAUDALES MALPASO (07ETC0013D)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B006	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LENGUAS PARA LA FACULTAD DE ENSEÑANZA E	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B007	CONSTRUCCIÓN DE LT1 (2A ETAPA)	
B008	CONSTRUCCIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE YAJALON	
B002	POZO PROFUNDO (IT COMITÁN)	
B003	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA)	
B004	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR	
B005	LABORATORIO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESES)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESES)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESES)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES							42 627 958.78	56 320 031.37	9 332 251.51						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A001		CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Contrato de obra Pública	Contrato	320.00	320.00	62.00	19.38	4 992 529.70	4 992 529.70	990 843.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos	Expediente	441.00	441.00	118.00	26.76	6 598 839.09	6 598 839.09	1 269 752.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 164.00	3 164.00	689.00	21.78	6 352 789.45	6 352 789.45	1 242 993.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS El cumplimiento de los objetivos planteados	Actividad	1.00	1.00	0.25	25.00	3 139 297.83	3 139 297.83	626 860.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001	4.8	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la infraestructura educativa	Anteproyecto	405.00	405.00	83.00	20.49	4 092 884.48	4 092 884.48	816 331.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001		ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	1.00	25.00	14 479 123.30	16 357 013.49	3 795 182.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001		INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	500.00	500.00	50.00	10.00	1 259 480.74	1 259 480.74	251 057.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	168.00	168.00	15.00	8.93	1 698 014.19	1 698 014.19	339 229.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
G001	5.5	IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES Porcentaje de personal en materia de género	Actividad	151.00	151.00	151.00	100.00	15 000.00	15 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61	90	151
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001	4.8	SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Supervisión, seguimiento y control de obra	Supervisión	3 240.00	3 240.00	0.00	0.00	0.00	11 814 182.40	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTITUYEN A PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE, LOS CUALES SE EJERCEN A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL
A001	LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.	
A001	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	
A001	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.	
A001	JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.	
B001	SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	